

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đỗ Thông- Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh tại cuộc họp về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng
hệ thống lưới điện khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh**

Ngày 20 tháng 12 năm 2011 tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Thông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Tham dự buổi họp có lãnh đạo các các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh và Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh. Sau khi nghe Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Ninh báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 và công tác chuẩn bị giai đoạn 2 của dự án, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo:

Nhằm tạo điều kiện cải thiện đời sống, vật chất tinh thần, phát triển kinh tế - xã hội cho nhân dân vùng sâu, vùng xa khu vực nông thôn của Tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thống nhất đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia khu vực nông thôn Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 337,2 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn I là 38,2 tỷ đồng, cấp điện cho 1.498 hộ dân và giai đoạn II là 299,8 tỷ đồng, cấp điện cho 8.846 hộ dân. Ngành Điện đầu tư đường dây trung áp và trạm biến áp, Tỉnh đầu tư đường dây hạ áp và hỗ trợ lãi suất phần vốn đầu tư xây dựng dự án của ngành Điện trong vòng 03 năm.

- Giai đoạn I của dự án: Đầu tư xây dựng cho các xã giáp biên giới Việt - Trung thuộc các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu. Công ty Điện lực Quảng Ninh chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành và đóng điện cho các xã, thôn, bản dọc biên giới trước ngày 20/01/2012 (trước tết Nguyên đán), các địa phương có kế hoạch kéo điện đường để thấp sáng biên giới trong dịp tết Nguyên đán; các gói thầu còn lại của giai đoạn 1 yêu cầu hoàn thành đóng điện trong quý I/2012.

- Giai đoạn II của dự án: Chậm nhất đến ngày 24/12/2011, Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến với Công ty Điện lực Quảng Ninh về phương án và kế hoạch thực hiện dự án giai đoạn II. Công ty Điện lực Quảng Ninh hoàn tất các thủ tục đầu tư (kể cả việc lựa chọn các nhà thầu xong trước ngày 20/01/2012 (trước tết Nguyên đán) để sau tết có thể đồng loạt khởi công thi công công trình, phân đầu hoàn thành giai đoạn II trước 31/12/2012; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh bố trí lịch để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh tham dự lễ khởi công ở một số công trình.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài chính làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh lập tiến độ thi công theo từng tháng, quý để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp vốn cho dự án. Tỉnh Quảng Ninh cam kết cấp đủ vốn theo tiến độ thi công công trình.

- Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Công ty Điện lực Quảng Ninh về công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ dự án (kể cả việc vừa thi công dựng cột vừa làm công tác giải phóng mặt bằng).


- Những tồn tại về kinh phí khi thực hiện đề án bàn giao hệ thống lưới điện nông thôn cho ngành Điện quản lý để bán điện trực tiếp đến người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân các địa phương có văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thừa lệnh đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, các địa phương, các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
 - CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
 - CVP, các PVP UBND tỉnh, TTTT;
 - Các Sở, ngành, UBND các địa phương (thực hiện);
 - Công ty Điện lực Quảng Ninh;
 - Lưu VT, CN.
- L.TB08

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Trần Như Long